



- FASE 2 LAVORAZIONI PREVISTE**
- DEVIAZIONE STRADALE
 - CANTIERIZZAZIONE
 - REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI MEDIANTE INIEZIONI CHIMICO CEMENTIZIE CUNICOLO BINARIO PARI
 - ARRETRAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'AREA UTILIZZATA PER I CONSOLIDAMENTI BINARIO PARI
 - REALIZZAZIONE DIAFRAMMI
 - REALIZZAZIONE TAMPONE DI FONDO
 - SCAVO
 - REALIZZAZIONE RUSTICI
 - COMPLETAMENTO DELL'OPERA

DURATA FASE 2: DA TERMINE FASE 1 A FINE LAVORI

LEGENDA

- DIAFRAMMI STRUTTURALI
- PARATE DI CONSOLIDAMENTO (DEFINITE PLASTICHE)
- CONSOLIDAMENTI MEDIANTE INIEZIONI VERTICALI/SUBVERTICALI

- LIMITE CANTIERE DI P.D.V.
- LIMITE CANTIERE DI P.D.

CONCEDENTE: Comune di Milano

CONCESSIONARIA: SPV LINEA M4 S.p.A.

CONTRAENTE EPC: CONSORZIO M4

Linea 4 Metropolitana Milanese S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI

LINEA METROPOLITANA 4 DI MILANO LORENTEGGIO - LINATE

COMUNE DI MILANO - RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: M4 S.p.A. (Ing. Giorgio Desideri)

AMAT - ALTA VIGILANZA: MM METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Francesco Venzù)

CONSORZIO MMA (Ing. Enrico Zoratti)

SOGGETTO ESECUTORE: RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE (Ing. Gregorio Bralás)

PROGETTO DEFINITIVO DIVARIANTE

Categoria: VARIANTE CENTRO - CANTIERIZZAZIONE
 Tipo opera - opera: MANUFATTO SAN CALIMERO
 Parte d'opera: VIABILITA' PROVVISORIA
 Disciplina specialistica: Deviazioni stradali e cantierizzazione fase 2 di 2

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	18.12.2015	EMISSIONE	G. Ortolò	G. Piro	A. Carrozzini

SCALA: 1:5000 FORMATO: A3

PROG. TRAC. TRA. AR. CAT. TIPO OP. OP. SUB. PAG. S. ORG. 2 | S. ORG. 3 | ORG. SPEC. 1 | DOC. PROG. | REV.

M4W1AQMN140VPMB00CAPLCO002A

Nome del file: M4W1AQMN140VPMB00CAPLCO002A.dwg Codice interno: XX.XXXXXX.000000 Rev. interno: 00