

PLANIMETRIA
FASE 1
SCALA 1:200

LEGENDA

- DIAFRAMI STRUTTURALI
- PARATIE DI CONSOLIDAMENTO (DEFINITE PLASTICHE)
- CONSOLIDAMENTI MEDIANTE INIEZIONI VERTICALI/SUBVERTICALI
- LIMITE CANTIERE DI P.D.V.
- LIMITE CANTIERE DI P.D.

FASE 1: IMPEDIMENTI DA RIMUOVERE

- VIA MOLINO DELLE ARMI LATO NORD (CIVICI PARI)**
- 4 PALI DELL' ILLUMINAZIONE DA RIMUOVERE A CURA ED ONERE DELLA CONCEDENTE/CONCESSIONARIA
 - DISSUASORI PARCHEGGI DA RIMUOVERE A CURA ED ONERE DELLA CONCEDENTE/CONCESSIONARIA
 - TABELLONE PUBBLICITARIO LUMINOSO DA RIMUOVERE A CURA ED ONERE DELLA CONCEDENTE/CONCESSIONARIA
 - SEMAFORO DA RIMUOVERE A CURA ED ONERE DELLA CONCEDENTE/CONCESSIONARIA
 - SOGGEZIONE AL CARICO E SCARICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ANTISTANTI ALLA RECINZIONE DI CANTIERE IN QUANTO I RIFORMIMENTI POTRANNO AVVENIRE SOLTANTO ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI. GLI ESERCIZI OGGI PRESENTI SONO I SEGUENTI: BANCA DEUTSCHE BANK

- VIA MOLINO DELLE ARMI LATO SUD (CIVICI DISPARI)**
- SOGGEZIONE AL CARICO E SCARICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ANTISTANTI ALLA RECINZIONE DI CANTIERE IN QUANTO I RIFORMIMENTI POTRANNO AVVENIRE SOLTANTO ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI. GLI ESERCIZI OGGI PRESENTI SONO I SEGUENTI: BANCA CARIPARMA, BAR TABACCHI, TATOO,

- VIA PRIVATA CAMPO LODIGIANO**
- PASSO CARRAIO INTERCLUSO AL CIVICO N.12 CORTILE INTERNO MULTI AUTO PER IL QUALE LA CONCESSIONARIA, DOVRÀ STIPULARE A SUA CURA ED ONERE, APPOSITI ACCORDI CON LA PROPRIETÀ PER SOLUZIONI ALTERNATIVE

- FASE 1 LAVORAZIONI PREVISTE LATO GIARDINI**
- TAGLIO ALBERATURE
 - RIMOZIONE CORDOLI E ARREDI
 - CANTIERIZZAZIONE
 - REALIZZAZIONE FLESSO STRADALE SU ATTUALE GIARDINO PUBBLICO
 - DEVIAZIONE STRADALE

- LAVORAZIONI LATO VIA VETTABBIA**
- DEVIAZIONI FOGNATURE
 - REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI MEDIANTE PARATIE PLASTICHE ED INIEZIONI CHIMICO CEMENTIZIE

DURATA PREVISTA 10 MESI
(NELL'IPOTESI CHE LE AREE SIANO LIBERE DA IMPEDIMENTI)

CONCEDENTE Milano Comune di Milano	CONCESSIONARIA LINEA M4 SPV LINEA M4 S.p.A.	CONTRAENTE EPC CONSORZIO MM4
---	--	--

LINEA METROPOLITANA 4 DI MILANO LORENTEGGIO - LINATE



COMUNE DI MILANO - RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Francesco Tarlicone)	AMAT - ALTA VIGILANZA (Ing. Camilla De Micheli)
M4 S.p.A. (Ing. Giorgio Desideri)	MM METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Francesco Venzia)
CONSORZIO MM4 (Ing. Enrico Zorzi)	SOGGETTO ESECUTORE (Ing. Massimo Lodico - METRO BLU S.c.r.l.)
IL PROGETTISTA (Ing. Alessio Carattucci - METRO BLU S.c.r.l.)	RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE (Ing. Gregorio Brada)

PROGETTO DEFINITIVO DIVARIANTE

Categoria **VARIANTE CENTRO - CANTIERIZZAZIONE**
 Tipo opera - opera **MANUFATTO VETTABBIA**
 Parte d'opera **VIA BLUTA' PROVVISORIA**
 Disciplina specialistica -
 Titolo elaborato **DEVIAZIONI STRADALI E CANTIERIZZAZIONE FASE 1**

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	16/12/2015	EMISSIONE	G. Ortolano	G. Piro	A. Carattucci